



فرم استعلام بهاء کالا/خدمات

بازبینی : ۰

کد فرم

F ۰ ۳ ۲

شماره: ۱۶۲۴۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲

موضوع: استعلام اورهال سیستم اعلان حریق سوله انبار مرکزی

این شرکت در نظر دارد کالا/ خدمات ذیل را از طریق تأمین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. لذا تقاضا دارد حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا روز: **شنبه** ساعت: **۱۲ ظهر** مورخ: **۱۴۰۴/۰۷/۱۹** با توجه به نکات زیر اعلام فرمائید.

۱. قیمت ها بایستی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد. مالیات پس از صدور فاکتور رسمی توسط فروشنده و با رعایت قوانین مربوطه به واجدین شرایط پرداخت می گردد.

۲. مشخصات فنی حتماً ذکر شود و در صورت داشتن چند پیشنهاد اعلام گردد.

۳. انتخاب برنده با توجه به مشخصات فنی و قیمت پیشنهادی توسط تیم کارشناسی انتخاب می گردد و خریدار در رد یا قبول تمام یا قسمتی از پیشنهاد مختار می باشد.

۴. ارسال پیشنهادات قیمت فقط از طریق ارائه پاکت دربسته به آدرس اصفهان بلوار بوستان ملت - ساختمان شماره ۱۶۸ - طبقه دوم - واحد ۴ و یا ارسال به ایمیل info@pmzaco.com می باشد.

۵. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۳۱۹۱۰۸۸۹۱۰ داخلی ۵ تماس حاصل گردد.

نام فروشنده کالا/ارائه دهنده خدمت:	شماره اقتصادی/کد ملی:
نشانی و شماره تماس:	

آدرس محل انجام پروژه:

خراسان رضوی شهر خواف کیلومتر ۵ جاده شهید سردار سلیمانی (جاده رجگو) معدن ققنوس یک

مشخصات مالی:

ردیف	شرح کالا	برند	واحد	تعداد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	سرویس و اورهال بیم دکتورها و رفلکتورها	نصب شده در ارتفاع ۴ متری	۲	دستگاه		
۲	نصب و وایرینگ شستی اعلان حریق outdoor	نصب در قسمت ورودی انبار	۱	عدد		
۳	بررسی، سرویس و کالیبراسیون کنترلر بیم دکتورها	-----	۲	دستگاه		
۴	نصب باتری ۱۲ ولت ، ۴.۵ آمپر جهت سیستم مرکزی اعلان حریق و ریپیترها	نصب در داخل پنل مرکزی و ریپیترها	۶	عدد		
۵	نصب، وایرینگ و سربندی تابلو پلی کربنات	نصب در ارتفاع ۱.۶ متر از کف	۳	عدد		
۶	بررسی مسیر کابل شبکه و اتصالات آن از سوله انبار تا انتظامات HSE و ورودی و از انتظامات ورودی تا ساختمان	۴۵۰ متر داخل منهول ۲۵۰ متر مدفون زیر خاک	۷۰۰	متر		

مهر و امضاء:

تاریخ:



فرم استعلام بهاء کالا/خدمات

بازبینی : ۰

کد فرم

۲ | ۳ | ۰ | F

ردیف	شرح کالا	برند	واحد	تعداد	قیمت واحد(ریال)	قیمت کل(ریال)
۷	نصب و راه اندازی ریپیتر برند fire-index	نصب در اتاق انتظامات ورودی و نصب در واحد HSE	۲	دستگاه		
۸	نصب و پیکر بندی کارت شبکه RS۴۸۵	-----	۳	عدد		
۹	کابل کشی کابل ۱.۵*۲ شیلد دار اعلان حریق	کابل کشی در ارتفاع ۴ متری	۵۰	متر		
۱۰	دمونتاژ آژیر ها، نصب مجدد و وایرینگ آژیر اعلان حریق	-----	۲	عدد		
۱۱	راه اندازی نهایی سیستم اعلان حریق	-----	۱	مورد		

توضیحات:

مهر و امضاء :

تاریخ :